



## 检查报告



时间2022-02-05

文件名: Project Outputs for MCU层数: 2 尺寸: 40.01\*38.00 mm






## 警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
Mark点	Mark点	有	用于贴片机对位的基准点叫Mark点,可校正坐标,并精准的定位到PCB板上对应元器件位置。
板边距离	铜/PAD/线到板边距 离	板边异常	外形(板框)用于机械成型,焊盘、铺铜及走线都应避开外形线,避免出现锣断线或露铜的情况。  15mil

## 板边距离 SMD到板边距离

板边异常



您的"SMD焊盘到板边"最小间距为12.08mil,间距小于15.75mil,会影响焊盘的完整度,可能会导致焊锡不良,建议间距≥15.75mil

## 全部检查项

全部检查坝 报告项目	类型	分析结果
电气信号	断头线	☑ 正常
	孤立铜	☑ 正常
	无效过孔	▼ 正常
	片式SMD没连线路	▼ 正常
	锐角	▼ 正常
最小线宽	最小线宽	✓ 正常 0.2032 mm
最小间距	线到线	✓ 正常 0.152126 mm
	盘到线	✓ 正常 0.152126 mm
	盘到盘	✓ 正常 0.152126 mm
最小焊盘	BGA焊盘	▼ 正常
	常规焊盘	▼ 正常
	长条焊盘	▼ 正常
SMD间距	同网络SMD焊盘间距	
	不同网络SMD焊盘间 距	✓ 正常 0.199898 mm
	同器件焊盘间距	▼ 正常
	不同器件焊盘间距	▼ 正常
网格铺铜	网格线宽	▼ 正常
	网格线距	▼ 正常

孔大小	最小孔径	✓ 正常
	最大孔径	✓ 正常
	厚径比	✓ 正常
槽孔	最小槽宽	✓ 正常
	最大槽宽	✓ 正常
	槽长宽比	▼ 正常
孔环	过孔孔环	▼ 正常
	插件孔孔环	☑ 正常
	同网络过孔	☑ 正常
孔到孔	不同网络过孔	☑ 正常
	插件孔	☑ 正常
孔到线	过孔到表层	☑ 正常
	插件孔到表层	☑ 正常
	过孔到内层	▼ 正常
	插件孔到内层	▼ 正常
	NPTH到铜	▼ 正常
板边距离	铜/PAD/线到板边距 离	① 187pis 板边异常
	SMD到板边距离	① 18pis 板边异常
	孔到板边	☑ 正常
特殊孔	半孔	☑ 正常
	盲埋孔	▼ 正常
	盲埋孔距离	✓ 正常
	激光孔	☑正常
	正/长方形孔	☑ 正常

焊盘规格	焊盘大小异常	✓ 正常
	封装内间距异常	✓ 正常
孔上焊盘	盘中孔	✓ 正常
	插件孔	✓ 正常
	过孔上焊盘	✓ 正常
	非金属孔	✓ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	✔ 正常
	阻焊盖线	✓ 正常
	阻焊间隙	✓ 正常
	同网络阻焊间隙	✓ 正常
	漏阻焊桥	✓ 正常
	同网络漏阻焊桥	✔ 正常
孔密度	孔密度	<b>①</b> 0个;0.00万/m²
沉金面积	沉金面积	<b>①</b> 14.93%
飞针点数	飞针点数	
Mark点	Mark点	❶ 8pis 有
锣长分析	锣长分析	① 202.428m/m²
孔密度 沉金面积 飞针点数 Mark点	阻焊间隙 同网络阻焊间隙 漏阻焊桥 同网络漏阻焊桥 孔密度 沉金面积 飞针点数 Mark点	<ul> <li>✓ 正常</li> <li>✓ 正常</li> <li>✓ 正常</li> <li>① 0个; 0.00万/m²</li> <li>① 14.93%</li> <li>① 245</li> <li>① 8pis 有</li> </ul>